

Maître d'ouvrage : Mairie de TOURNEFEUILLE
Architecte : Atelier NUMEN MUNOZ
Bureau d'études : Cabinet SÉRIGE
Nom du chantier : Rénovation de la salle de spectacle l'Escale
Nature du chantier : traitement d'air, chauffage, rafraîchissement
Délai de réalisation : 14 mois (2011-2012)
Montant des Travaux HT : 422 K€



Description des travaux

- Centrale de traitement d'air en détente direct avec refroidissement adiabatique dans la salle de spectacle
 - ✓ Débit : 20.000 m³/h
 - ✓ Puissance : 134 Kw en froid
80 Kw en chaud
- Renouvellement d'air neuf par une VMC avec des cassettes en terminaux dans la loge
 - ✓ Puissance : 45 Kw en froid
50 Kw en chaud
- Climatisation des halls et bars par VRV
- Ventilation restaurant par hotte d'extraction spécifique pour la cuisine

Attestation de satisfaction



Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux : SAS AGTHERM
 Adresse : 10 allée Michel de Montaigne - 2A des Ramoniers - 31170 COGNAC

Nom du Maître d'ouvrage : MAIRIE de TOURNEFEUILLE
Le Maître d'ouvrage est une entité publique. L'attestation est soumise à son usage et est donc obligatoirement envoyée par le Maître d'ouvrage pour être prise en compte.

Adresse : Hôtel de ville - 31170 TOURNEFEUILLE

Nom du Maître d'œuvre d'exécution : SÉRIGE

Adresse : 4 rue André de V - 31054 Toulouse Cedex 4

Nom du Contrôleur technique : QUALI CONSULT

Adresse : 1 rue Fédérale - 31170 TOURNEFEUILLE

Visa

Nom et adresse du chantier : Rénovation de la salle de spectacle 'l'Escale
 3 impasse Mac Bayle - 31170 TOURNEFEUILLE

Date du début des travaux : 31 janvier 2011 Date de réception des travaux : 10 septembre 2012

Description technique des travaux réalisés :

Installation des chaudières, traitement de la qualification des matériaux, vérification des surfaces, finitions, peintures, portes, hublots.
 - Centrale de traitement d'air en détente direct avec refroidissement adiabatique dans la salle de spectacle.
 - Renouvellement d'air neuf par une VMC avec des cassettes en terminaux dans la loge.
 - Equipement de la partie hall d'entrée et SNACK bar par des VRV avec des cassettes en terminaux.
 - Hotte d'extraction dans la cuisine.

Montant HT du marché de l'entreprise : 422.563,58 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Date : 9 / 09 / 2013

Nom du signataire : DAUDIN Norbert

Commentaires du signataire : Sur ce chantier, l'entreprise Agtherm a eu à adapter et apporter sa technique face aux nombreuses modifications du programme.

Réponse éventuelle de l'entreprise :

